

สรุปผลการดำเนินงานที่สำคัญในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงาน และแนวทางแก้ไข

ผลการดำเนินงานที่สำคัญในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

จังหวัดเชียงราย ได้กำหนดวิสัยทัศน์ในการพัฒนาจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ “เชียงรายเป็นเมืองแห่งความสุข สะอาด ปลอดภัย น่ายล” ในการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด โดยมีประเด็นการพัฒนาจังหวัด จำนวน ๖ ประเด็นการพัฒนา ซึ่งได้รับการจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๙ โครงการ งบประมาณ ๒๖๙,๔๓๒,๐๐๐ บาท ดังนี้

ประเด็นการพัฒนาที่ ๑ การสร้างมูลค่าเพิ่มด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศ และเชิงสุขภาพ โดยดำรงฐานวัฒนธรรมล้านนา ประกอบด้วย ๒ โครงการ งบประมาณ ๑๒๙,๖๔๑,๖๐๐ บาท

ประเด็นการพัฒนาที่ ๒ การส่งเสริมการผลิตและพัฒนานวัตกรรมเพื่อยกระดับ สินค้าเกษตร ภายใต้แนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals-SDGs) ประกอบด้วย ๑ โครงการ งบประมาณ ๑๓,๘๒๗,๗๐๐ บาท

ประเด็นการพัฒนาที่ ๓ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ดำรงความสมบูรณ์ ยั่งยืน ประกอบด้วย ๒ โครงการ งบประมาณ ๙๙,๒๔๙,๗๐๐ บาท

ประเด็นการพัฒนาที่ ๔ การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าการลงทุน และการบริการโลจิสติกส์เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดกลุ่มอาเซียน +๖ และ GMS ประกอบด้วย ๑ โครงการ งบประมาณ ๖,๐๙๘,๘๐๐ บาท

ประเด็นการพัฒนาที่ ๕ การรักษาความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และการเสริมสร้างความเป็นพลเมือง เพื่อสร้างจิตสำนึกรักสถาบันหลักของชาติ ประกอบด้วย ๒ โครงการ งบประมาณ ๘,๗๘๙,๖๐๐ บาท

ประเด็นการพัฒนาที่ ๖ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและทรัพยากรมนุษย์เพื่อให้ประชาชน อยู่เย็นเป็นสุข ประกอบด้วย ๑ โครงการ งบประมาณ ๑๑,๘๒๔,๖๐๐ บาท

โดยจังหวัดเชียงราย มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ดังนี้

จังหวัดเชียงราย ได้รับงบประมาณจำนวนทั้งสิ้น ๒๖๙,๔๓๒,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายไปแล้ว ๑๖๙,๑๙๕,๘๔๒ บาท โดยมีเงินกันไว้เบิกเหลือในปี ๙๙,๔๒๕,๗๓๐.๙๕ บาท

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	สถานะ
	รวมทั้งสิ้น	๒๖๙,๔๓๒,๐๐๐	๑๖๙,๑๙๕,๘๔๒	
	ค่าใช้จ่ายในการบริหารจังหวัดแบบบูรณาการ	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	๙,๙๙๙,๔๐๕	
๑	๑.โครงการยกระดับศักยภาพบุคลากร สินค้า บริการ และการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว จังหวัดเชียงรายแบบบูรณาการ	๘,๖๗๙,๔๐๐	๘,๕๙๓,๐๐๐	
	กิจกรรมที่ ๑ เชียงรายเบนนาเล่ (Chiang Rai Biennale ๒๐๒๒)	๒,๓๖๓,๔๐๐	๒,๓๖๓,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	กิจกรรมที่ ๒ ประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศ และเชิงสุขภาพ โดยดำรงฐานวัฒนธรรมล้านนา	๒,๔๑๖,๐๐๐	๒,๓๓๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณได้รับ จัดสรร	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	สถานะ
	กิจกรรมที่ ๓ การพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยว ชุมชนสร้างสรรค์ ต้นแบบและศักยภาพบุคลากร เครือข่ายท่องเที่ยว โดยชุมชนจังหวัดเชียงราย เพื่อความยั่งยืน	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑,๕๐๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	กิจกรรมที่ ๔ การอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีศิลปะการ วิถีชีวิตในท้องถิ่นจังหวัด เชียงราย	๒,๔๐๐,๐๐๐	๒,๓๙๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒	๒. โครงการ การพัฒนาและสร้างแหล่งท่องเที่ยว ให้ได้มาตรฐานแบบบูรณาการ	๑๒๗,๒๕๘,๘๐๐	๕๐,๘๙๘,๐๕๐	
	กิจกรรมที่ ๑ ปรับปรุงบูรณะถนนสายแยกทาง หลวงหมายเลข ๑ วนอุทยานถ้ำหลวง บ้านน้ำจ๋า, บ้านจ้อง ตำบลโป่งผา อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย เริ่มต้น กม.๐+๐๐๐ สิ้นสุด กม ๒+๗๖๕ ระยะทาง ๒.๗๖๕ กิโลเมตร	๑๑,๙๘๐,๐๐๐	๑๑,๙๖๘,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	กิจกรรมที่ ๒ ปรับปรุงบูรณะถนนสายแยกทาง หลวงหมายเลข ๑ - ชุนน้ำนางนอน บ้านจ้องวัด ตำบลโป่งผา อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย เริ่มต้น กม. ๐+๐๐๐ สิ้นสุด กม.๑+๔๓๔ ระยะทาง ๑.๔๓๔ กิโลเมตร	๕,๕๘๐,๐๐๐	๕,๕๖๙,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	กิจกรรมที่ ๓ ปรับปรุงบูรณะถนนสายเชื่อมทาง บ้านผาหมี-ทางเข้าวนอุทยานถ้ำหลวงบ้านน้ำจ๋า ตำบลโป่งผา อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย เริ่มต้น กม. ๐+๐๐๐ สิ้นสุด กม.๑+๒๕๐ระยะทาง ๑.๒๕๐ กิโลเมตร	๕,๕๑๒,๐๐๐	๕,๕๐๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	กิจกรรมที่ ๔ ปรับปรุงภูมิทัศน์ทะเลสาบเชียงแสน ตำบลโยนก อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย	๖,๑๕๒,๘๐๐	๔,๕๗๖,๔๒๕	อยู่ระหว่างดำเนินการ/ เงินกันไว้เบิกเหลือมปี
	กิจกรรมที่ ๕ การพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ที่พักริม ทางห้วยทรายมา นทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข ๑๒๙๐ (เชียงของ-แม่สาย) รองรับบริการขับเคลื่อน เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเชียงรายเขตพื้นที่อำเภอ เชียงของ จังหวัดเชียงราย	๑๑,๗๐๐,๐๐๐		ยกเลิกโครงการ /โอน เปลี่ยนแปลง
	กิจกรรมที่ ๖ การพัฒนาช่วงวัฒนธรรมเมืองเชียง ของเชื่อมการท่องเที่ยวเชียงของ เมืองปลายทางแห่งความสุขที่หลากหลาย (ChiangKhong Best Destination) รองรับบริการ ขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย เขต พื้นที่อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย	๑๕,๐๐๐,๐๐๐		อยู่ระหว่างดำเนินการ/ เงินกันไว้เบิกเหลือมปี
	กิจกรรมที่ ๗ พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหนอง หลวง (เส้นทางจกกรยาน) ระยะที่ ๒ อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย	๔๒,๕๐๐,๐๐๐		ยกเลิกโครงการ /โอน เปลี่ยนแปลง
	กิจกรรมที่ ๘ การพัฒนาปรับปรุงโครงสร้าง พื้นฐาน และสิ่งอำนวยความสะดวก กิจกรรมหลัก ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างและราวกัน อันตราย จำนวน ๒ แห่ง	๑๒,๕๐๐,๐๐๐	๖,๙๗๙,๘๐๐	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณได้รับ จัดสรร	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	สถานะ
	๘.๑ งานรวากันอันตราย ทางหลวงหมายเลข ๑๓๘๘ ตอน ห้วยน้ำขุ่น - พระตำหนักดอยตุง ระหว่าง กม.๒+๑๐๐-กม.๓+๘๐๐ บ้านข่าแห่งพัฒนา ตำบลแม่ฟ้าหลวง อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย	๗,๐๐๐,๐๐๐	๖,๙๗๙,๘๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	๘.๒ งานติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๑๒๑๑ ตอน หนองเหียง-สวนดอก ระหว่างกม.๑๓+๐๐๐-กม.๑๔+๐๐๐ ,ทางหลวงหมายเลข ๑๒๑๑ ตอน สวนดอก- ดงมะดะ ระหว่าง กม.๑๔+๐๐๐-กม.๑๗+๐๐๐ บ้านปางคึก ตำบลแม่กรณ์ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย	๕,๕๐๐,๐๐๐		ยกเลิกโครงการ /โอนเปลี่ยนแปลง
	กิจกรรมที่ ๙ ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศและเชิงสุขภาพ ให้มีคุณภาพเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว	๑๐,๙๕๐,๐๐๐	๑๐,๙๒๕,๐๐๐	
	๙.๑ อำนวยความปลอดภัยติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง และไฟสัญญาณจราจร ถนนสาย ชร.๕๐๔๗ แยกทางหลวงชนบท ชร.๓๐๓๗ - เกษตรที่สูงวารี ตำบลวารี อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย เริ่มต้น กม. ๑๓+๕๐๐ สิ้นสุด กม. ๑๔+๕๐๐ ระยะทาง ๑.๐๐๐ กิโลเมตร	๑,๙๕๐,๐๐๐	๑,๙๔๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	๙.๒ ปรับปรุงบูรณะและแก้ไขบริเวณจุดเสี่ยงอันตรายทางถนน สาย ชร.๔๐๒๙ แยกทางหลวงหมายเลข ๑๑๕๕ - บ้านผาตั้ง ตำบลปอ อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย เริ่มต้น กม. ๔+๔๐๐ สิ้นสุด กม. ๗+๔๐๐ ระยะทาง ๓.๐๐๐ กิโลเมตร	๙,๐๐๐,๐๐๐	๘,๙๘๕,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	กิจกรรม ๑๐ พัฒนาเส้นทางเพื่อเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวชุมชน จำนวน ๑ แห่ง	๕,๓๘๔,๐๐๐	๕,๓๗๙,๘๒๕	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
๓	๓. โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิต เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและสร้างเครือข่ายการผลิต การตลาด การบริโภคสินค้าเกษตรคุณภาพ อาหารปลอดภัย จังหวัดเชียงรายแบบบูรณาการ	๑๓,๘๒๗,๗๐๐	๓,๗๖๖,๖๔๖	
	กิจกรรมที่ ๑. ส่งเสริมและพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตคนเชียงรายตามศาสตร์พระราชา	๑๓,๘๒๗,๗๐๐		
	กิจกรรมย่อยที่ ๑ ก่อสร้างศูนย์เรียนรู้ไม้ตัดใบ (เฟิร์นหนังสือหรือลิฟ) พร้อมอุปกรณ์ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยน้ำริน บ้านเมืองน้อย หมู่ ๘ ตำบลแม่เจดีย์ใหม่ อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย อาคารขนาด ๘*๒๐ เมตร	๑,๑๒๙,๗๐๐		อยู่ระหว่างดำเนินการ/ เงินกันไว้เบิกเหลือมปี
	กิจกรรมย่อยที่ ๒ ก่อสร้างอาคารคัดบรรจุผลผลิต เพื่อใช้ในการคัดบรรจุไม้ผล กาแฟ พีชไร่ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยโป่ง ตำบลแม่เจดีย์ใหม่ อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย ขนาดกว้าง ๑๑.๕๐ เมตร ยาว ๓๖.๐๐ เมตร	๔,๑๔๘,๐๐๐	๙๔๗,๖๔๖	อยู่ระหว่างดำเนินการ/ เงินกันไว้เบิกเหลือมปี

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณได้รับ จัดสรร	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	สถานะ
	กิจกรรมย่อยที่ ๓ ก่อสร้างอาคารศูนย์เรียนรู้การผลิตพืชผักในโรงเรือน บนพื้นที่สูง ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยแล้ง ตำบลท่าข้าม อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย	๒,๒๐๐,๐๐๐	๖๒๗,๐๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ/ เงินกันไว้เบิกเหลือมปี
	กิจกรรมย่อยที่ ๔ ก่อสร้างอาคารศูนย์เรียนรู้การผลิตกาแฟอาราบิก้าบนพื้นที่สูงภายใต้ระบบมาตรฐานอาหารปลอดภัย พร้อมห้องน้ำและลานตาก ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยน้ำขุ่น หมู่ที่ ๑๖ ตำบลท่าก้อ อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย	๓,๒๕๐,๐๐๐		อยู่ระหว่างดำเนินการ/ เงินกันไว้เบิกเหลือมปี
	กิจกรรมย่อยที่ ๕ ก่อสร้างห้องเย็นเพิ่มความชื้นขนาด ๔ x ๖.๕ x ๓.๕ เมตร ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงผาตั้ง ตำบลปอ อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย	๙๐๐,๐๐๐		อยู่ระหว่างดำเนินการ/ เงินกันไว้เบิกเหลือมปี
	กิจกรรมย่อยที่ ๖ ก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้ประจำศูนย์พัฒนาโครงการ หลวงสะเมาะ ตำบลศรีดอนมูล อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย	๒,๒๐๐,๐๐๐	๒,๑๙๒,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๔	๔. โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการ	๕๗,๒๐๐,๐๐๐	๑๐,๔๙๕,๐๘๐	
	กิจกรรมที่ ๑ ก่อสร้างเขื่อนป้องกันริมตลิ่งจังหวัดเชียงราย	๕๗,๒๐๐,๐๐๐	๑๐,๔๙๕,๐๘๐	
	กิจกรรมย่อยที่ ๑ ก่อสร้างเขื่อนป้องกันริมตลิ่งริมแม่น้ำจัน บ้านดอยดินแดง หมู่ที่ ๙ ตำบลจอมสวรรค์ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ความยาว ๔๗๐ เมตร	๑๖,๒๐๐,๐๐๐	๒,๗๔๘,๙๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ/ เงินกันไว้เบิกเหลือมปี
	กิจกรรมย่อยที่ ๒ ก่อสร้างเขื่อนป้องกันริมตลิ่งริมแม่น้ำกก บ้านเวียงก้อนา หมู่ที่ ๒ ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ความยาว ๓๐๐ เมตร	๑๗,๕๐๐,๐๐๐	๖,๔๖๓,๓๘๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ/ เงินกันไว้เบิกเหลือมปี
	กิจกรรมย่อยที่ ๓ ก่อสร้างเขื่อนป้องกันริมตลิ่งริมแม่น้ำลาว บ้านสบห้วย หมู่ที่ ๑ ตำบลจอมหมอกแก้ว อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย ความยาว ๒๐๐ เมตร	๑๒,๐๐๐,๐๐๐		อยู่ระหว่างดำเนินการ/ เงินกันไว้เบิกเหลือมปี
	กิจกรรมย่อยที่ ๔ ก่อสร้างเขื่อนป้องกันริมตลิ่งริมแม่น้ำอิง บ้านขวา หมู่ที่ ๓ ตำบลสันทรายงาม อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ความยาว ๒๐๐ เมตร	๑๑,๕๐๐,๐๐๐	๑,๒๘๒,๘๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ/ เงินกันไว้เบิกเหลือมปี
๕	๕.โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและสาธารณสุขแบบบูรณาการจังหวัดเชียงราย	๑๒,๓๐๓,๑๐๐	๑๒,๒๙๒,๔๔๐	
	กิจกรรมหลัก ๑ การแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็กจังหวัดเชียงราย	๗,๗๑๓,๑๐๐	๗,๗๑๓,๑๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	กิจกรรมหลัก ๒ ขับเคลื่อนจังหวัดเชียงราย “เมืองสะอาด ปลอดภัย น่ายล” บนฐานภูมิปัญญาเศรษฐกิจพอเพียง	๔,๕๙๐,๐๐๐	๔,๕๗๙,๓๔๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณได้รับ จัดสรร	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	สถานะ
๖	๖. โครงการการพัฒนาสินค้า การค้า การลงทุน และการขับเคลื่อน เศรษฐกิจชายแดน เขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดเชียงรายแบบบูรณาการ	๖,๐๙๘,๘๐๐	๕,๐๙๓,๘๒๔	
	กิจกรรมที่ ๑ เสริมสร้างความสัมพันธ์ด้านการค้า การลงทุน กับกลุ่มประเทศเพื่อนบ้านและอนุภูมิภาคกลุ่มน้ำโขง	๖๒๐,๐๐๐	๖๑๙,๑๘๑	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	กิจกรรมที่ ๒ การส่งเสริมและพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ	๒,๕๐๐,๐๐๐	๑,๕๑๕,๑๗๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	กิจกรรมที่ ๓ การพัฒนาและเพิ่มช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์ Chiang Rai Brand	๑,๗๕๐,๐๐๐	๑,๗๓๐,๖๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	กิจกรรม ๔ ยกระดับการพัฒนาชุมชนท่องเที่ยวเชิงคุณภาพเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	๑,๒๒๘,๘๐๐	๑,๒๒๘,๘๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๗	๗. โครงการปกป้อง เทิดทูน สถาบันหลักของชาติ และการสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยในจังหวัดเชียงรายแบบบูรณาการ	๒,๑๑๑,๖๐๐	๒,๐๐๑,๒๗๑	
	กิจกรรมที่ ๑ การปกป้อง เทิดทูน สถาบันหลักของชาติ และการสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยในจังหวัดเชียงรายแบบบูรณาการ	๒,๑๑๑,๖๐๐	๒,๐๐๑,๒๗๑	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๘	๘. โครงการเชียงรายเมืองมั่นคงและปลอดภัยแบบบูรณาการ	๖,๖๗๘,๐๐๐	๖,๖๗๗,๘๓๒	
	กิจกรรม ๑ กิจกรรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด(TO BE NUMBER ONE) จังหวัดเชียงราย	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑,๕๐๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	กิจกรรม ๒ กิจกรรมขับเคลื่อนและขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดเชียงรายปี ๒๕๖๕	๒,๓๘๐,๐๐๐	๒,๓๗๙,๘๓๒	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	กิจกรรม ๓ กิจกรรมเตรียมความพร้อมและป้องกันการค้ำมนุษย์ด้านแรงงานต่างด้าว	๓๓๘,๐๐๐	๓๓๘,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	กิจกรรม ๔. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ อปพร. จิตอาสาสาธารณภัย และอาสาสมัครอื่น ๆ	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	กิจกรรม ๕ กิจกรรมเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติและสาธารณภัยของจังหวัดเชียงราย	๑,๔๖๐,๐๐๐	๑,๔๖๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๙	๙. โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในจังหวัดเชียงราย	๑,๘๒๔,๖๐๐	๑,๗๙๘,๖๗๐	
	กิจกรรมที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานผู้สูงอายุ และแรงงานนอกระบบ ให้มีทักษะฝีมือแรงงานเพื่อการสร้างงานสร้างอาชีพ	๙๓๑,๐๐๐	๙๓๑,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	กิจกรรมที่ ๒ เปิดโลกกว้างสู่อาชีพ เพื่อพัฒนาและเตรียมความพร้อมการมีงานทำทุกช่วงวัย	๔๗๗,๖๐๐	๔๖๕,๕๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	กิจกรรมที่ ๓ ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมให้แก่ผู้ใช้แรงงาน เกษตรกร ผู้ประกอบการ และประชาชนในจังหวัดเชียงราย	๔๑๖,๐๐๐	๔๐๒,๑๗๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณได้รับ จัดสรร	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	สถานะ
๑๐	๑๐. โครงการ การพัฒนาและสร้างแหล่ง ท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน	๒๓,๔๕๐,๐๐๐	๒๑,๓๓๖,๕๒๒	
	กิจกรรมที่ ๑ การพัฒนาปรับปรุงโครงสร้าง พื้นฐาน และสิ่งอำนวยความสะดวก	๒๓,๔๕๐,๐๐๐	๒๑,๓๓๖,๕๒๒	
	กิจกรรมย่อยที่ ๑ ปรับปรุงอุปกรณ์อำนวยความสะดวก ปลอดภัยทางหลวงหมายเลข ๑๒๐๙ ตอน บ้านเด่น ท่าข้าวเปลือก ระหว่าง ๒๑+๐๐๐-๒๒+๕๐๐ บ้าน แม่แพ่ง ตำบลท่าข้าวเปลือก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย			ยกเลิกโครงการ /โอน เปลี่ยนแปลง
	กิจกรรมย่อยที่ ๒ งานรกรากันอันตรายงานรกรากัน อันตราย ทางหลวงหมายเลข ๑๓๙๐ ตอน ทางเข้า พระธาตุตอดตุง ระหว่าง ๐+๐๐๐-๒+๓๖๘ บ้านวัด พระธาตุตอดตุง ตำบลห้วยไคร้ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย		๖,๙๙๑,๕๒๒	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	กิจกรรมย่อยที่ ๓ ปรับปรุงบูรณะถนนสาย ชร. ๔๐๑๗ แยกทางหลวงหมายเลข ๑๑๕๒ - บ้านห้วย ก้างราษฎร์ ตำบลดอนศิลา อำเภอเวียงชัย จังหวัด เชียงราย ระยะทาง ๓.๖๓๐ กิโลเมตร	๑๔,๓๕๐,๐๐๐	๑๔,๓๕๕,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
โอนเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ตามมติ ก.บ.จ. ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔				
๑๑	การพัฒนาและสร้างแหล่งท่องเที่ยวให้ได้ มาตรฐานแบบบูรณาการ		-	
	กิจกรรมหลัก ปรับปรุงพื้นที่ริมแม่น้ำงาว เพื่อ พัฒนาพื้นที่ชุมชนบ้านหลายงาว อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย	๒๐,๐๐๐,๐๐๐		อยู่ระหว่างดำเนินการ/ เงินกันไว้เบิกเหลือมปี
๑๒	การพัฒนาและสร้างแหล่งท่องเที่ยวให้ได้ มาตรฐาน		๙,๙๓๔,๗๘๐	
	กิจกรรม ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง และรกรากันอันตราย (งานไฟฟ้าส่องสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๑ ตอน แยกแม่กรณ์-ห้วยพลู ระหว่าง กม.๙๓๐+๓๘๐-กม. ๙๓๑+๕๕๐ บ้านทรายมูล ตำบลรอบเวียง อำเภอ เมือง จังหวัดเชียงราย)	๙,๙๗๘,๓๐๐	๙,๙๓๔,๗๘๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ/ เงินกันไว้เบิกเหลือมปี
๑๓	บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และสาธารณสุขแบบบูรณาการจังหวัดเชียงราย		๒,๘๙๘,๕๕๐	
	กิจกรรมหลัก การแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าและ ฝุ่นละอองขนาดเล็กจังหวัดเชียงราย	๒,๙๔๔,๙๐๐	๒,๘๙๘,๕๕๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๔	บริหารจัดการทรัพยากรน้ำ		๑๗,๑๐๙,๗๗๒	
	กิจกรรมย่อย ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำอิง พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ บ้านเวียงใต้ หมู่ ๑๕ ตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัด เชียงราย ๑๒๕ เมตร (กันเงิน)	๗,๗๐๐,๐๐๐		อยู่ระหว่างดำเนินการ/ เงินกันไว้เบิกเหลือมปี
	กิจกรรมย่อย ขุดลอกหนองเขียว ระยะที่ ๔ ตำบล จันจว้าใต้ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย (กันเงิน)	๑๙,๑๐๑,๗๐๐	๑๗,๑๐๙,๗๗๒	อยู่ระหว่างดำเนินการ/ เงินกันไว้เบิกเหลือมปี

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณได้รับ จัดสรร	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	สถานะ
โอนเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ ตามมติ ก.บ.จ. ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕				
๑๕	โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและสาธารณสุขแบบบูรณาการจังหวัด เชียงราย		๕,๘๐๐,๐๐๐	
	กิจกรรมย่อยขับเคลื่อนเมืองสีเขียวโดยชุมชนในเขต ป่าอนุรักษ์	๕,๘๒๐,๐๐๐	๕,๘๐๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๖	โครงการยกระดับบุคลากร สินค้า บริการ และ การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย แบบบูรณาการ		๕๐๐,๐๐๐	
	กิจกรรมหลักประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยว เชิงวัฒนธรรมเชิงนิเวศน์และเชิงสุขภาพโดยดำรง ฐานวัฒนธรรมล้านนา	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
รวม		๒๖๙,๔๓๒,๐๐๐	๑๖๙,๑๙๕,๘๔๒	

ปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงาน และแนวทางแก้ไข

(๑) ปัญหาผลเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมาย เนื่องจาก สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ส่งผลให้การดำเนินโครงการ/กิจกรรม ต้องชะลอไปจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้นจึงจะสามารถดำเนินกิจกรรม ได้ ประกอบกับตามที่กรมบัญชีกลางได้ยกเลิกแนวทางปฏิบัติตาม ว ๘๔๕ ส่งผลให้จังหวัดต้องดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างใหม่ ทำให้เกิดความล่าช้า ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และทำให้ไม่สามารถก่องหน้ผูกพันให้เป็นไปตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ

(๒) มีการขอยกเลิกและเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม เนื่องจากไม่สามารถดำเนินการได้ส่งผลให้ต้องดำเนินการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณเพื่อไปดำเนินโครงการอื่น หรือขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ เนื่องจากมีการปรับตัวของราคาน้ำมัน และวัสดุสิ่งก่อสร้าง ส่งผลให้ไม่สามารถดำเนินการตามแบบรูปรายการเดิม ตามวงเงินที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณได้ จึงต้องขอแก้ไขปรับแบบรูปรายการใหม่ ซึ่งต้องดำเนินการขอทำความตกลงกับสำนักงบประมาณ ส่งผลให้การก่องหน้ผูกพันมีความล่าช้าไม่เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

(๓) ปัญหาการส่งมอบทรัพย์สินที่จัดหาจากงบประมาณของจังหวัด การบำรุงรักษา และใช้ประโยชน์

(๔) ปัญหาหน่วยงานได้รับงบประมาณซ้ำซ้อนกัน เนื่องจากหน่วยงานราชการภายในจังหวัดได้จัดทำโครงการและขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหลายแหล่งงบประมาณ เมื่อได้รับงบประมาณจากแหล่งใดแหล่งหนึ่งก่อนแล้ว จึงแจ้งให้จังหวัดทราบ ต้องเร่งจัดประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) เพื่อขอเปลี่ยนแปลงโครงการ ทำให้การจัดซื้อจัดจ้างของโครงการที่ได้รับโอนเปลี่ยนแปลงล่าช้า และไม่ทันภายในปีงบประมาณ ส่งผลให้จังหวัดเสียโอกาสในการพัฒนาและการเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

ข้อเสนอแนะ

(๑) จังหวัดเชียงรายได้ดำเนินการจัดประชุมติดตามเร่งรัดการดำเนินงานตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐเป็นประจำทุกเดือน โดยจังหวัดเชียงรายได้มีนโยบายให้ส่วนราชการที่ดำเนินโครงการ/กิจกรรม ประเภทฝึกอบรม และงาน Event ที่ไม่ได้ดำเนินการตามฤดูกาล เร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในไตรมาส ๒

(๒) นำโครงการ/กิจกรรม/รายการ ที่ขอยกเลิกและขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียด มาดำเนินการขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณฯ เพื่อดำเนินโครงการอื่นทดแทนตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ หรือขอปรับปรุงรายละเอียดโครงการ โดยให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

(๓) กำหนดให้โครงการที่เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ต้องมาจากความต้องการของประชาชนในพื้นที่ และมีหน่วยงานรับผิดชอบในการบริหารจัดการทรัพย์สินที่เกิดจากการดำเนินโครงการอย่างชัดเจนและต้องมีการทำ MOU กับหน่วยงานที่จะรับมอบทรัพย์สินประกอบการเสนอโครงการทุกครั้ง

(๔) กำหนดให้หน่วยงานภายในจังหวัดต้องประสานแจ้งจังหวัดรับทราบแผนงาน/โครงการ และงบประมาณของแต่ละหน่วยงาน เพื่อดำเนินการภายในพื้นที่จังหวัดว่ามีการจัดสรรงบประมาณที่ใด เพื่อใช้เป็นข้อมูลสำหรับจังหวัดในการบูรณาการงบประมาณโดยผู้ว่าราชการจังหวัด ให้เกิดมีประสิทธิภาพ และไม่เกิดปัญหาความซ้ำซ้อนในการจัดสรรงบประมาณ เพื่อประโยชน์ในภาพรวมของพื้นที่
