

รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2568
ของจังหวัดเชียงราย ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของจังหวัดเชียงราย
โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
(ข้อมูล ณ วันที่ 25 เมษายน 2568)

ผลผลิต/ประเด็นการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/	งบประมาณ ตาม พรบ.	สถานะการอนุมัติ โครงการ	การดำเนินโครงการ						หมายเหตุ
			สถานะการจัดซื้อจัดจ้าง	ชองระยะดำเนินการ	ก่อนนี้ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	เงินเหลือจ่าย (บาท)	
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	317,142,000				142,726,260.76	46,623,753.69	260,370,619.07	10,147,627.24	
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	10,000,000				156,360	4,075,664.48	5,924,335.52		
1. โครงการพัฒนาเชียงรายเป็นเมืองแห่งสุขภาพ (Chiang Rai Wellness City)	15,755,400	-	-		9,016,300	3,167,450.00	12,410,950.00	177,000.00	
กิจกรรมหลักที่ 1 การพัฒนาเชียงรายสู่เมืองแห่งเกษตรปลอดภัยและอาหารสุขภาพ	626,800				-	-	626,800.00	-	
กิจกรรมย่อย การพัฒนา Chiang Rai Wellness Standard Foods	626,800	อนุมัติครั้งที่ 5 วันที่ 28 เม.ช. 68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เม.ย. 68 - ก.ย. 68	-	-	626,800.00	-	
กิจกรรมหลักที่ 2 การพัฒนาและส่งเสริมธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ	11,812,500				9,001,300	2,481,750.00	9,153,750.00	177,000	
กิจกรรมย่อย 1 การยกระดับมาตรฐานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพสู่ระดับสากล - อบรม	134,200	อนุมัติครั้งที่ 5 วันที่ 28 เม.ช. 68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เม.ย. 68 - ก.ย. 68	-	-	134,200.00	-	
กิจกรรมย่อย 2 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางด้านการบริการสุขภาพสู่มาตรฐานการให้บริการเป็น เลิศ	500,000		อยู่ระหว่างขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ต่อ ก.บ.จ. ครั้งที่ 3/2568	พ.ค. 68 - ก.ย. 68	-	-	500,000.00	-	
กิจกรรมย่อย 3 การพัฒนาศักยภาพและการประชาสัมพันธ์ Wellness Tourism	10,000,000	อนุมัติครั้งที่ 1 วันที่ 15 พ.ย 67	ลงนามในสัญญาแล้ว เลขที่ 4/2568 ลงวันที่ 17 เม.ย. 68 บ.ฝ่ายเข้า 54 จำกัด	พ.ย. 67 - ก.ย. 68	7,850,000	2,000,000.00	7,850,000.00	150,000	
กิจกรรมย่อย 4 การเพิ่มมูลค่าเพิ่มสินค้าและบริการโดยงานภูมิปัญญาท้องถิ่นทางล้านนา สำหรับบริการ ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพอย่างสร้างสรรค์	1,178,300	อนุมัติครั้งที่ 1 วันที่ 15 พ.ย 67	อยู่ระหว่างดำเนินการ (อบรม)	พ.ย. 67 - ก.ย. 68	1,151,300	481,750.00	669,550.00	27,000	
กิจกรรมหลัก 3 การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุสู่ความยั่งยืน	3,316,100				15,000	685,700.00	2,630,400.00	-	
กิจกรรมย่อย 1 การฝึกอบรมอาชีพช่างอารยสถาปัตย์ สำหรับที่อยู่อาศัย - การฝึกอบรมอาชีพช่างอารยสถาปัตย์ สำหรับที่อยู่อาศัย จำนวน 300 คน	3,316,100	อนุมัติครั้งที่ 1 วันที่ 15 พ.ย 67	อยู่ระหว่างยื่นอุทธรณ์	พ.ย. 67 - ก.ย. 68	15,000	685,700.00	2,630,400.00	-	
2. โครงการบริหารจัดการน้ำและเพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อป้องกันไฟป่าหมอกควัน (PM 2.5)	47,664,400				22,164,128	18,669,808	28,683,492	311,100	
กิจกรรมหลัก 1 การส่งเสริมการปลูกป่าสร้างรายได้และส่งเสริมการมีส่วนร่วม	2,893,600				2,138,900	439,220.00	2,143,280.00	311,100	
กิจกรรมย่อย 1 ส่งเสริมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากห้วยในป่าชุมชนอย่างยั่งยืน - ปลูกป่าห้วยในป่าชุมชนของจังหวัดเชียงราย จำนวน 20 ป่าชุมชนๆ ละ 25 ไร่ รวมจำนวน 500 ไร่ ไร่ละ 4,900 บาท	2,450,000	อนุมัติครั้งที่ 1 วันที่ 15 พ.ย 67	ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว PO = 4100078949 เลขที่สัญญา 3/2568 ลงนาม 19 มี.ค.68 สิ้นสุดสัญญา 7 มี.ย.68	พ.ย. 67 - ก.ย. 68	2,138,900	-	2,138,900.00	311,100	
กิจกรรมย่อย 2 ส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าเพื่อเสริมสร้างรายได้และเพิ่มพื้นที่สีเขียวนอกเขตป่าอย่างมีส่วนร่วม - อบรมเสริมการปลูกไม้มีค่าเพื่อเสริมสร้างรายได้และเพิ่มพื้นที่สีเขียวนอกเขตป่าอย่างมีส่วนร่วม จำนวน 10 รุ่น รุ่นละ 100 คน รวมทั้งสิ้น 1,000 คน	443,600	อนุมัติครั้งที่ 1 วันที่ 15 พ.ย 67	ดำเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างเบิกจ่ายงบประมาณ	พ.ย. 67 - ก.ย. 68	-	439,220.00	4,380.00	-	
กิจกรรมหลัก 2 การเพิ่มพื้นที่สีเขียวและการเพิ่มพื้นที่ป่า	22,820,000				11,535,478	6,160,106	16,659,894	-	
กิจกรรมย่อย 1 ฟื้นฟูและสร้างความชุ่มชื้นในพื้นที่อนุรักษ์และพื้นที่รอยต่อชุมชน จ.เชียงราย ก่อสร้างฝายแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร จำนวน 300 ตัว x 6,500 บาท = 1,950,000 บาท ก่อสร้างฝายแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร จำนวน 200 ตัว x 7,700 บาท = 1,540,000 บาท ก่อสร้างฝายแบบคอกหมู ขนาด 5 เมตร จำนวน 100 ตัว x 9,000 บาท = 900,000 บาท	4,390,000 1,950,000 1,540,000 900,000	อนุมัติครั้งที่ 2 วันที่ 13 ม.ค.68	อยู่ระหว่างระบุตำแหน่งในการสร้างจากกรม อยู่ระหว่างระบุตำแหน่งในการสร้างจากกรม อยู่ระหว่างระบุตำแหน่งในการสร้างจากกรม	ม.ค. 68 - ก.ย. 68	- - -	- - -	4,390,000.00 1,950,000.00 1,540,000.00 900,000.00	- - - -	
กิจกรรมย่อย 3 ปลูกเสริมป่าเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศต้นน้ำในพื้นที่จังหวัดเชียงรายสู่การเป็นพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืน - ปลูกป่าปรับปรุงระบบนิเวศต้นน้ำ (จำนวน 6,000 ไร่ x 1,030 บาท) (ปลูกป่าฤดูฝน)	6,180,000	อนุมัติครั้งที่ 2 วันที่ 13 ม.ค.68	อยู่ระหว่างดำเนินงาน คาดว่าจะแล้วเสร็จ 30 ส.ค 68	ม.ค. 68 - ก.ย. 68	3,684,500	2,068,298.00	4,111,702.00	-	

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของจังหวัดเชียงราย

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

(ข้อมูล ณ วันที่ 25 เมษายน 2568)

ผลผลิต/ประเด็นการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/	งบประมาณ ตาม พรบ.	สถานะการอนุมัติ โครงการ	การดำเนินโครงการ						หมายเหตุ
			สถานะการจัดซื้อจัดจ้าง	ชองระยะดำเนินการ	กอนี้ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	เงินเหลือจ่าย (บาท)	
กิจกรรมหลัก 3 การป้องกันและเตรียมการเฝ้าระวังการเกิดปัญหาหมอกควันและไฟป่า	18,500,800				5,729,750	10,368,482.00	8,132,318.00	-	
กิจกรรมย่อย 1 จัดทำแนวกันไฟในพื้นที่ป่าอนุรักษ์และพื้นที่รอยต่อชุมชนจังหวัดเชียงราย - จัดทำแนวกันไฟในพื้นที่ป่าอนุรักษ์และพื้นที่รอยต่อชุมชน (จำนวน 1,500 กม. X 5,590 บาท)	8,385,000	อนุมัติครั้งที่ 2 วันที่ 13 ม.ค.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ม.ค. 68 - ก.ย. 68	5,729,750	7,490,600.00	894,400.00	-	
กิจกรรมย่อย 2 เสริมสร้างศักยภาพและความตระหนักรู้ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน และฝุ่นละอองอย่างมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน - จัดทำเสริมสร้างศักยภาพและความตระหนักรู้ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและ ฝุ่นละอองอย่างมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน : ประกอบอาหารสำหรับชุดลาดตระเวนฯ งบประมาณ 1,278,000 บาท	1,878,000	อนุมัติครั้งที่ 1 วันที่ 15 พ.ย. 67	อยู่ระหว่างดำเนินการ	พ.ย. 67 - ก.ย. 68	-	600,000.00	1,278,000.00	-	
กิจกรรมย่อย 3 เสริมสร้างภาคีเครือข่ายอาสาสมัครชุมชนป้องกันไฟป่าและรักษาป่า จัดทำเสริมสร้างภาคีเครือข่ายอาสาสมัครชุมชนป้องกันไฟป่าและรักษาป่า : จัดสถานที่พร้อมเครื่องในการฝึกอบรม จำนวน 1 งาน ระยะเวลา 1 วัน งบประมาณ 250,000 บาท	1,574,300	อนุมัติครั้งที่ 2 วันที่ 13 ม.ค.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างเบิกจ่าย	ม.ค. 68 - ก.ย. 68	-	1,519,742.00	54,558.00	-	
กิจกรรมย่อย 4 จัดทำชุดลาดตระเวนช่วยปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ประชาสัมพันธ์ และปฏิบัติการไฟป่าในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ จังหวัดเชียงราย - จัดทำชุดลาดตระเวนช่วยปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ประชาสัมพันธ์และปฏิบัติการ ไฟป่าในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ จังหวัดเชียงราย จำนวน 55 ชุด ชุดละ 108,000 บาท แต่ ละชุดประกอบด้วย ผู้ปฏิบัติงาน 6 คน คนละ 300 บาท/วันปฏิบัติงาน จำนวน 60 วัน	5,940,000	อนุมัติครั้งที่ 1 วันที่ 15 พ.ย. 67	อยู่ระหว่างส่งเบิกงวดงานที่ 1 งบประมาณ 2,970,000 บาท คาดว่าจะงวดงานที่ 2 เบิก 30 เม.ษ 68 งบประมาณ 2,970,000 บาท	พ.ย. 67 - ก.ย. 68	-	432,000.00	5,508,000.00	-	
กิจกรรมย่อย 5 สร้างเครือข่ายเพื่อบริหารจัดการเชื้อเพลิงอย่างมีประสิทธิภาพ	723,500	อนุมัติครั้งที่ 1 วันที่ 15 พ.ย. 67	อยู่ระหว่างดำเนินการ (อบรม)	พ.ย. 67 - ก.ย. 68	-	326,140.00	397,360.00	-	
กิจกรรมหลัก 4 การดำเนินการในการเผชิญเหตุหมอกควันและไฟป่า	3,450,000				2,760,000	1,702,000	1,748,000	-	
กิจกรรมย่อย 1 เพิ่มประสิทธิภาพการเฝ้าระวังภัยคุกคามในช่วงไฟป่าจังหวัดเชียงราย จัดทำ : ราษฎรช่วยพนักงานเจ้าหน้าที่ลาดตระเวน ป้องกันประชาสัมพันธ์ และดับไฟป่า งบประมาณ 3,450,000 บาท	3,450,000	อนุมัติครั้งที่ 2 วันที่ 13 ม.ค.68	กอนี้ผูกพันแล้ว และอยู่ระหว่างดำเนินการ คาดว่าจะแล้วเสร็จ 30เม.ษ 68	ม.ค. 68 - ก.ย. 68	2,760,000	1,702,000	1,748,000	-	
3. โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และสร้างสรรค์บนฐานทรัพยากรชุมชนคุณค่าสูง	13,241,400	-	-		6,255,201	4,539,400	8,357,201	344,799	
กิจกรรมหลัก 1 การส่งเสริมการกิจกรรมท่องเที่ยวตลอดทั้งปี	8,500,000				2,970,000	3,470,000	5,000,000	30,000	
กิจกรรมย่อยที่ 1 สืบสานประเพณีมัสการและสรงน้ำพระธาตุยอดดอยสูง ประจำปี 2568	2,000,000	-	ลงนามในสัญญาแล้ว วันที่ 19 ก.พ. 68 จำนวน 2,000,000 บาท PO : 59/2568 สิ้นสุดสัญญา 19 ม.ย 68	พ.ย. 67 - ก.ย. 68	2,000,000	2,000,000	-	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ
กิจกรรมย่อยที่ 2 กิจกรรมสืบชะตาและสถาปนาเมืองเชียงราย	1,500,000	โอนเปลี่ยนแปลง กบจ. ครั้งที่ 6/67 วันที่ 4 ธ.ค. 67	ดำเนินการแล้วเสร็จ 25 เม.ย 68	ธ.ค. 67 - ก.ย. 68	970,000	1,470,000	-	30,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ
กิจกรรมย่อยที่ 3 มหัศจรรย์ชาติพันธุ์ สีสันแห่งล้านนา	5,000,000	อนุมัติครั้งที่ 1 วันที่ 15 พ.ย. 67	อยู่ระหว่างประกาศผู้ชนะ เมื่อวันที่ 23 เม.ย. 68 สิ้นสุดธุรณวันที่ 2 พ.ค. 68 คาดว่าจะลงนามในสัญญาวันที่ 6 พ.ค. 68	พ.ย. 67 - ก.ย. 68	-	-	5,000,000	-	
กิจกรรมหลัก 2 การพัฒนาบุคลากรภาคการท่องเที่ยว	4,741,400				3,285,201	1,069,400.00	3,357,201.00	314,799	
กิจกรรมย่อย 1 โครงการยกระดับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าและสิ่งทอ เพื่อการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์	4,741,400	อนุมัติครั้งที่ 3 วันที่ 16 ม.ค.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ม.ค. 68- ก.ย. 68	3,285,201	1,069,400.00	3,357,201.00	314,799	

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของจังหวัดเชียงราย

โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

(ข้อมูล ณ วันที่ 25 เมษายน 2568)

ผลผลิต/ประเด็นการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/	งบประมาณ ตาม พรบ.	สถานะการอนุมัติ โครงการ	การดำเนินโครงการ						หมายเหตุ
			สถานะการจัดซื้อจัดจ้าง	ชอกระยะดำเนินการ	ก่อนนี้ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	เงินเหลือจ่าย (บาท)	
4. โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสนับสนุนการท่องเที่ยวและบริการอย่างเชื่อมโยง	25,374,000				5,962,797.70	-	25,336,797.70	37,202.30	
กิจกรรมหลัก 1 การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ส่งเสริมอัตลักษณ์พื้นถิ่นเชียงราย	10,000,000				5,962,797.70	-	9,962,797.70	37,202.30	
กิจกรรมย่อย 1 ติดตั้งไฟสัญญาณคนเดินข้ามถนนอัจฉริยะ ข้างวัดร่องขุน ทางหลวงหมายเลข 1208 ตอนควบคุม 0100 ตอน ร่องขุน-สวนดอก ระหว่าง กม.0+180 - กม.0+220 ตำบลป่าอ้อดอนชัย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย	4,000,000	อนุมัติครั้งที่ 1 วันที่ 15 พ.ย 67	อยู่ระหว่างอรรถาการกลาง คาดว่าจะลงนามในสัญญา 30 เม.ย. 68	พ.ย. 67 - ก.ย. 68	-	-	4,000,000.00	-	
กิจกรรมย่อย 2 งานอำนวยความสะดวก ติดตั้งป้ายแนะนำและป้ายเตือนต่าง ๆ เส้นทางขึ้นคอยแม่สลอง ทางหลวงหมายเลข 1149 ตอนควบคุม 0100 ตอน ห้วยไคร้ - ห้วยน้ำริน ระหว่าง กม.0+000 -กม.43+322 (เป็นช่วง ๆ) ตำบลแม่ไร่ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย	3,000,000	อนุมัติครั้งที่ 1 วันที่ 15 พ.ย 67	PO = 5100003708 เลขที่ ขร.1/59/2568 ลง นามในสัญญา 11 มี.ค 68 สิ้นสุดสัญญา 9 มิ.ย 68 = 1 งวดงาน	พ.ย. 67 - ก.ย. 68	2,969,859.52	-	2,969,859.52	30,140.48	
กิจกรรมย่อย 3 งานอำนวยความสะดวก ติดตั้งป้ายแนะนำและป้ายเตือนต่าง ๆ เส้นทางขึ้นคอยแม่สลอง ทางหลวงหมายเลข 1130 ตอนควบคุม 0100 ตอนป่าซาง - กิ่วสะโต ตำบลป่าซาง,ตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ระหว่าง กม.0+000 - กม.14+000 และ กม.14+000 - 50+553 (เป็นช่วง ๆ)	3,000,000	อนุมัติครั้งที่ 1 วันที่ 15 พ.ย 67	ลงนามในสัญญา 11 มี.ค 68 สิ้นสุดสัญญา 9 มิ.ย 68 = 1 งวดงาน	พ.ย. 67 - ก.ย. 68	2,992,938.18	-	2,992,938.18	7,061.82	
กิจกรรมหลัก 2 การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์	15,374,000				-	-	15,374,000	-	
กิจกรรมย่อย 1 พัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก บริเวณการท่องเที่ยวภูชี้ฟ้า อุทยานแห่งชาติภูชี้ฟ้า ตำบลตับเต่า อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย	8,667,000	อนุมัติครั้งที่ 2 วันที่ 13 ม.ค.68	ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ต่อ ก.บ.จ. ครั้งที่ 3/2568	ม.ค. 68- ก.ย. 68	-	-	8,667,000.00	-	
กิจกรรมย่อย 2 พัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งอำนวยความสะดวก บริเวณการท่องเที่ยวป่อน้ำร้อนห้วยหมากเหลี่ยม อุทยานแห่งชาติลำน้ำกก ตำบลดอยช้าง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย	6,707,000	ขอโอนเปลี่ยนแปลง ต่อ กบจ.	ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ต่อ ก.บ.จ. ครั้งที่ 3/2568		-	-	6,707,000.00	-	
5. โครงการส่งเสริมธุรกิจการค้าการลงทุนเชื่อมโยงการค้าขายแดนสู่จุดศูนย์กลางการค้าของภูมิภาค	45,219,000				29,461,813.98	2,974,456.13	41,487,357.85	757,186.02	
กิจกรรมหลัก การพัฒนาเส้นทางและระบบ Logistics	-				29,461,813.98	2,974,456.13	41,487,357.85	757,186.02	
กิจกรรมย่อย 1 ปรับปรุงผิวจราจร ทางหลวงหมายเลข 1209 ตอนควบคุม 0100 ตอน บ้านเด่น - ท่าข้าวเปลือก ระหว่าง กม.25+900 - กม. 27+100 ตำบลท่าข้าวเปลือก อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย	5,000,000	อนุมัติครั้งที่ 3 วันที่ 16 ม.ค.68	PO = 5100003766 เลขที่สัญญา ขร.1/61/2568 ลงนามวันที่ 17 มี.ค.68 สิ้นสุดสัญญา 15 มิ.ย.68 =1 งวดงาน	ม.ค. 68- ก.ย. 68	4,974,000.00	-	4,974,000.00	26,000.00	
กิจกรรมย่อย 2 ยกระดับมาตรฐานงานอำนวยความสะดวก (งานรวกกันอันตราย) ทางหลวงหมายเลข 1016 ตอนควบคุม 0200 กิ่วพัวัว - เชียงแสน กม.13+810 - กม.30+000 (เป็นช่วงๆ)	3,500,000	อนุมัติครั้งที่ 1 วันที่ 15 พ.ย 67	ลงนามในสัญญาแล้ว วันที่24 ธ.ค. 67 จำนวน 2,974,456.13 บาท สิ้นสุดสัญญา 24 เม.ย 68 = 1 งวดงาน	พ.ย. 67 - ก.ย. 68	2,974,456.13	2,974,456.13	-	525,543.87	
กิจกรรมย่อย 3 ยกระดับมาตรฐานงานอำนวยความสะดวก (งานไฟส่องสว่าง ฯลฯ) ทางหลวงหมายเลข 1016 ตอนควบคุม 0200 กิ่วพัวัว - เชียงแสนกม.12+570 - กม.29+500 (เป็นช่วง ๆ) ตำบลจันจว้าใต้ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย	5,617,000	อนุมัติครั้งที่ 1 วันที่ 15 พ.ย 67	ลงนามในสัญญาแล้ว วันที่ 28 ม.ค. 68 จำนวน 5,599,884.33 บาท สิ้นสุดสัญญา 28 เม.ย. 68 = 1 งวดงาน	พ.ย. 67 - ก.ย. 68	5,599,884.33	-	5,599,884.33	17,115.67	
กิจกรรมย่อย 4 ปรับปรุงผิวจราจร ทางหลวงหมายเลข 1149 ตอนควบคุม 0100 ตอน ห้วยไคร้ - ห้วยน้ำริน ระหว่าง กม.11+00 - กม.17+250 ตำบลแม่ฟ้าหลวง อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย	15,000,000	อนุมัติครั้งที่ 4 วันที่ 11 เม.ย.68	โอนเปลี่ยนแปลง กบจ. ครั้งที่ 6/67 อยู่ระหว่างขึ้นประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง	เม.ษ. 68-ก.ย. 68	-	-	15,000,000.00	-	
กิจกรรมย่อย 5 ปรับปรุงผิวจราจร ทางหลวงหมายเลข 1290 ตอนควบคุม 0101 ตอน แม่สาย - กิ่วกาญจน์ ระหว่าง กม.40+200 - กม.42+050	16,102,000	อนุมัติครั้งที่ 1 วันที่ 15 พ.ย 67	ลงนามในสัญญาแล้ว วันที่ 21 ม.ค.68 จำนวน 15,913,473.52 บาท สิ้นสุดสัญญา 22 พ.ค 68 จำนวน 1 งวดงาน	พ.ย. 67 - ก.ย. 68	15,913,473.52	-	15,913,473.52	188,526.48	
6. โครงการส่งเสริมเชียงรายเมืองด้านความมั่นคงเพื่อรองรับการพัฒนาทางสังคม	1,431,700				-	931,560	500,140	-	
กิจกรรมหลัก การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและความมั่นคงตามแนวชายแดน	-					931,560.00	500,140.00	-	
กิจกรรมย่อย โครงการ To be Number One	1,431,700	อนุมัติครั้งที่ 1 วันที่ 15 พ.ย 67	อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ	พ.ย. 67 - ก.ย. 68	-	931,560.00	500,140.00	-	

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของจังหวัดเชียงราย

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

(ข้อมูล ณ วันที่ 25 เมษายน 2568)

ผลผลิต/ประเด็นการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/	งบประมาณ ตาม พรบ.	สถานะการอนุมัติ โครงการ	การดำเนินโครงการ						หมายเหตุ
			สถานะการจัดซื้อจัดจ้าง	ชอ่งระยะดำเนินการ	ก่อนนี้ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	เงินเหลือจ่าย (บาท)	
7. โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างสร้างสรรค์	35,000,000				30,649,555	-	30,649,555	4,350,445	
กิจกรรมหลัก การป้องกันน้ำท่วมหลายของตลิ่ง	-				30,649,555	-	30,649,555	-	
กิจกรรมย่อย 1 ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ ริมแม่น้ำห้วยสำน บ้านห้วยสำนยาว หมู่ 13 ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย ความยาว 300.00 เมตร	11,000,000	อนุมัติครั้งที่ 1 วันที่ 15 พ.ย 67	PO = 4100081053 ลงนามในสัญญาแล้ว เลขที่ สัญ.4/2568 ลงวันที่ 4 เม.ย.68 เริ่ม สัญ. 5 เม.ย. 68 สิ้นสุดสัญญา 29 ม.ค.68 ระยะเวลาดำเนินการ 300 วัน = 28 งวด	พ.ย. 67 - ก.ย. 68	9,461,000	-	9,461,000.00	1,539,000	
กิจกรรมย่อย 2 ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ ริมแม่น้ำคำ บ้านเวียงสา หมู่ 7 ตำบลศรีคำ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ความยาว 160.00 เมตร	12,500,000	อนุมัติครั้งที่ 1 วันที่ 15 พ.ย 67	PO = 4100081061 ลงนามในสัญญาแล้ว เลขที่ สัญ.5/2568 ลงวันที่ 4 เม.ย.68 เริ่ม สัญ. 5 เม.ย. 68 สิ้นสุดสัญญา 29 ม.ค.68 ระยะเวลาดำเนินการ 300 วัน = 22 งวด	พ.ย. 67 - ก.ย. 68	11,888,555	-	11,888,555.00	611,445	
กิจกรรมย่อย 3 ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ ริมแม่น้ำนางแล บ้านร่องปลาข้าว หมู่ 14 และบ้านใหม่บางแล หมู่ 17 ตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ความยาว 500.00 เมตร	11,500,000	อนุมัติครั้งที่ 1 วันที่ 15 พ.ย 67	PO = 41000810657 ลงนามในสัญญาแล้ว เลขที่ สัญ.3/2568 ลงวันที่ 4 เม.ย.68 เริ่ม สัญ. 5 เม.ย. 68 สิ้นสุดสัญญา 29 ม.ค.68 ระยะเวลาดำเนินการ 300 วัน =26 งวด	พ.ย. 67 - ก.ย. 68	9,300,000	-	9,300,000.00	2,200,000	
8. โครงการปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและทรัพยากรสนับสนุนการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพเพื่อรองรับการท่องเที่ยว	15,435,100				-	-	15,435,100	-	
กิจกรรมหลัก 1 การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ส่งเสริมอัตลักษณ์พื้นถิ่นเชียงราย	10,000,000				-	-	10,000,000	-	
กิจกรรมย่อย 1 งานติดตั้งป้ายแจ้งเตือนความเร็วและเครื่องหมายบนผิวทาง ถนนเชียงราย-เชียงใหม่ ทางหลวงหมายเลข 118 ตอนควบคุม 0201 ตอนดอยนางแก้ว - แม่สรวย ระหว่าง กม. 52+750 - กม.. 62+000	10,000,000	อนุมัติครั้งที่ 5 วันที่ 28 เม.ษ. 68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เม.ษ. 68-ก.ย. 68	-	-	10,000,000.00	-	
กิจกรรมหลัก 2 การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ	5,435,100				-	-	5,435,100.00	-	
กิจกรรมย่อย 2 พัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งอำนวยความสะดวก บริเวณการท่องเที่ยวที่น้ำตก ขุนกรณ์ อุทยานแห่งชาติลำน้ำกก ตำบลดอยช้าง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย	4,006,800	โอนเปลี่ยนแปลง กบจ. ครั้งที่ 6/67 วันที่ 4 ธ.ค. 67	หน่วยงานอยู่ระหว่างส่งโครงการอนุมัติ		-	-	4,006,800.00	-	
กิจกรรมย่อย 3 พัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งอำนวยความสะดวก บริเวณการท่องเที่ยวของวน อุทยานน้ำตกห้วยดาดทอง ตำบลไม้ยา อำเภอดงวิทยาร จังหวัดเชียงราย	1,428,300	อนุมัติครั้งที่ 2 วันที่ 13 ม.ค.68	ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง	ม.ค. 68- ก.ย. 68			1,428,300.00	-	
9. โครงการพัฒนากิจกรรมและการตลาดเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว	5,500,000				2,900,000	950,000	4,450,000	100,000	
กิจกรรมหลัก การประชาสัมพันธ์เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยว	-				2,900,000	950,000	4,450,000	100,000	
กิจกรรมย่อยที่ 1 การส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ TEA &COFFEE Festival - ช้างเหมาจัดงาน TEA &COFFEE Festival	2,500,000	อนุมัติครั้งที่ 1 วันที่ 15 พ.ย 67	อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการ TOR	พ.ย. 67 - ก.ย. 68	-	-	2,500,000.00	-	
กิจกรรมย่อยที่ 2 อัตลักษณ์อารมณั์นครเชียงราย	1,000,000	อนุมัติครั้งที่ 1 วันที่ 15 พ.ย 67	อยู่ระหว่างดำเนินการ	พ.ย. 67 - ก.ย. 68	950,000	950,000.00	-	50,000	
กิจกรรมย่อยที่ 3 "วังน้อยร้อยภาพ ชิมชาบูวิถีชุมชน" - ช้างเหมาจัดงาน "วังน้อยร้อยภาพ ชิมชาบูวิถีชุมชน"	2,000,000	อนุมัติครั้งที่ 1 วันที่ 15 พ.ย 67	ลงนามในสัญญาแล้ว เลขที่ 3/2568 ลงวันที่ 17 เม.ย.68	พ.ย. 67 - ก.ย. 68	1,950,000	-	1,950,000.00	50,000	
10. โครงการสร้างเสริมการใช้นวัตกรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร	5,650,000					281,310.00	5,368,690.00	-	
กิจกรรมหลัก การส่งเสริมการใช้นวัตกรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร	-				-	281,310.00	5,368,690.00	-	
กิจกรรมย่อย ยกระดับสินค้าเกษตรแปรรูปด้วยนวัตกรรมสร้างสรรค้ผู้ผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปมูลค่าสูง	-	อนุมัติครั้งที่ 1 วันที่ 15 พ.ย 67	อยู่ระหว่างขึ้นอุทธรณ์ผู้ชนะการเสนอราคา	พ.ย. 67 - ก.ย. 68	-	281,310.00	5,368,690.00	-	

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของจังหวัดเชียงราย

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

(ข้อมูล ณ วันที่ 25 เมษายน 2568)

ผลผลิต/ประเด็นการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/	งบประมาณ ตาม พรบ.	สถานะการอนุมัติ โครงการ	การดำเนินโครงการ						หมายเหตุ
			สถานะการจัดซื้อจัดจ้าง	ชองระยะดำเนินการ	ก่อนนี้ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	เงินเหลือจ่าย (บาท)	
11. โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบ Logistic เพื่อเชื่อมโยงการค้าการลงทุน	57,791,000				11,034,105.08	11,034,105.08	46,641,000.00	115,894.92	
กิจกรรมหลัก 1 การพัฒนาเส้นทางและระบบ Logistics	-				11,034,105.08	11,034,105.08	46,641,000.00	115,894.92	
กิจกรรมย่อย 1 ปรับปรุงผิวจราจร ทางหลวงหมายเลข 1334 ตอนควบคุม 0100 ตอน ผาปือ - ดอย ช้างมูบ ระหว่าง กม.18+000 - กม.22+490 ตำบลแม่ฟ้าหลวง อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย	15,000,000	อนุมัติครั้งที่ 4 วันที่ 11 เม.ย.68	โอนเปลี่ยนแปลง กบจ. ครั้งที่ 6/67 อยู่ระหว่างขึ้นประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง	เม.ช. 68-ก.ย. 68	-	-	15,000,000.00	-	
กิจกรรมย่อย 2 ปรับปรุงผิวจราจร ทางหลวงหมายเลข 1020 ตอนควบคุม 0201ตอนโป่งเกลือ - บ้าน ปล้อง กม.27+849 - กม.30+150 ตำบลดอยลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย	11,641,000	อนุมัติครั้งที่ 4 วันที่ 11 เม.ย.68	โอนเปลี่ยนแปลง กบจ. ครั้งที่ 6/67 อยู่ระหว่างขึ้นประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง	เม.ช. 68-ก.ย. 68	-	-	11,641,000.00	-	
กิจกรรมย่อย 3 ปรับปรุงผิวจราจร ทางหลวงหมายเลข 1016 ตอนควบคุม 0100 แม่จัน - กว๊พร้าว ระหว่าง กม.8+000 - กม.10+000 ตำบลจันจว้าใต้ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย	20,000,000	อนุมัติครั้งที่ 4 วันที่ 11 เม.ย.68	โอนเปลี่ยนแปลง กบจ. ครั้งที่ 6/67 อยู่ระหว่างขึ้นประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง	เม.ช. 68-ก.ย. 68	-	-	20,000,000.00	-	
กิจกรรมย่อย 4 ปรับปรุงผิวจราจร ทางหลวงหมายเลข 1020 ตอนควบคุม 0201 ตอนโป่งเกลือ - บ้าน ปล้อง กม.40+200 - กม.43+400 ตำบลศรีดอนไชย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย	11,150,000	อนุมัติครั้งที่ 1 วันที่ 15 พ.ย. 67	ลงนามในสัญญาแล้ว วันที่ 28 ม.ค.68 สิ้นสุดสัญญา 27 เม.ย. 68	พ.ย. 67 - ก.ย. 68	11,034,105.08	11,034,105.08	-	115,894.92	ดำเนินการแล้วเสร็จ
12. โครงการเชียงรายเมืองสีเขียว	10,000,000				-	-	10,000,000	-	
กิจกรรมหลัก การเพิ่มพื้นที่สีเขียวและการเพิ่มพื้นที่ป่า	-				-	-	10,000,000.00	-	
กิจกรรมย่อย 1 การปรับปรุงสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ (หาดเชียงราย) ตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย	10,000,000	อนุมัติครั้งที่ 4 วันที่ 11 เม.ย.68	โอนเปลี่ยนแปลง กบจ. ครั้งที่ 6/67 อยู่ระหว่างขึ้นประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง	เม.ช. 68-ก.ย. 68	-	-	10,000,000.00	-	
13. โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	29,080,000				25,126,000	-	25,126,000	3,954,000	
กิจกรรมหลัก การป้องกันการพังทลายของตลิ่ง	-				25,126,000	-	25,126,000	3,954,000	
กิจกรรมย่อย 1 ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ ริมแม่น้ำหาว บ้านศาลาวาส หมู่ 4 ตำบลหาว อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ความยาว 250.00 เมตร	18,780,000	อนุมัติครั้งที่ 1 วันที่ 15 พ.ย. 67	PO = 4100081073 ลงนามในสัญญาแล้ว เลขที่ สัญ.3/2568 ลงวันที่ 10 เม.ย.68 เริ่ม สัญ. 11 เม.ย. 68 สิ้นสุดสัญญา 6 มี.ค.68 ระยะเวลาดำเนินการ 330 วัน แบ่งเป็น 33 งวด	พ.ย. 67 - ก.ย. 68	15,650,000	-	15,650,000.00	3,130,000	
กิจกรรมย่อย 2 ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำแม่เพื่อพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ บ้านแม่เผื่อ หมู่ 4 ตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย ความยาว 320.00 เมตร	10,300,000	อนุมัติครั้งที่ 1 วันที่ 15 พ.ย. 67	PO = 410008107 ลงนามในสัญญาแล้ว เลขที่ สัญ.2/2568 ลงวันที่ 4 เม.ย.68 เริ่ม สัญ. 5 เม.ย. 68 สิ้นสุดสัญญา 29 ม.ค.68 ระยะเวลาดำเนินการ 300 วัน แบ่งเป็น 27 งวด	พ.ย. 67 - ก.ย. 68	9,476,000	-	9,476,000.00	824,000	